

**LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2012.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: Ing. Williams Torres

**PROYECTOS EN EJECUCIÓN A TRAVES DE CONTRATOS**

No.	No. Cnto.	Descripción	Ubicación	Costo Total en dólares de los EE.UU.	Tiempo de Ejecución	Beneficiarios	Empresa Ejecutora	Nombre del Supervisor de Obra Civil	Nombre del Supervisor de Obra Eléctrica	Forma de Pago	Desembolsos	Garantías	Modificaciones	% DE AVANCE

NO SE TIENEN EN EJECUCION.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: Ing. Williams Torres

**PROYECTOS A TRAVES DE LIBRE GESTION**

No.	No. Ord. De Com.	Descripción	Ubicación	Costo Total en dólares de los EE.UU.	Tiempo de Ejecución	Beneficiarios	Empresa Ejecutora	Nombre del Supervisor de Obra Civil	Nombre del Supervisor de Obra Eléctrica	Forma de Pago	Desembolsos	Garantías	Modificaciones	OBSERVACION.
1	11651	Ampliacion del Area de Auxiliares de Autopsias en el Modulo N° 6 del Instituto de Medicina Legal de San Salvador.	Centro de Gobierno san salvador.	\$11,965.16	25 dias calendario.	Poblacion del Municipio.	Ramirez y Lopez Ingenieros, S.A. DE C.V.	Arq. Ana Elizabeth de Araujo.	Ing. Zoinia Suarez.	Un solo pago.	N/A	Fiel Cumplimiento y Buena Obra.	N/A	35.00%
2	11233	Impermeabilizaci on de 1,234.00 mts2 en Azotea del Edificio de las Oficinas Administrativas y Juridicas CSJ, San Salvador.	Centro de Gobierno san salvador.	\$12,692.61	26 dias calendario.	Empleados del edificio y usuarios.	IMPERMEABILIZANTES Y QUIMICOS, S.A. DE C.V.	Ing. Jose Roberto Lemus.	N/A	Un solo pago.	N/A	Fiel Cumplimiento y Buena Obra.	N/A	30.00%