

**PROYECTOS FINALIZADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES**

**FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: Ing. Williams Torres**

**PROYECTOS POR CONTRATO.**

No.	No. Ord. De Com.	Descripción	Ubicación	Costo Total en dólares de los EE.UU.	Tiempo de Ejecución	Beneficiarios	Empresa Ejecutora	Nombre del Supervisor de Obra Civil	Nombre del Supervisor de Obra Eléctrica	Forma de Pago	Desembolsos	Garantías	Modificaciones	% DE AVANCE
1	119/2015	CONSTRUCCION DE SALA DE AUDIENCIAS PARA EL JUZGADO DE PAZ DE SAN JOSE VILLANUEVA, LA LIBERTAD.	Primera calle Poniente, Barrio El Centro, San Jose Villanueva, La Libertad.	\$ 99.449.36	120 días calendario. Prorroga N°1 por 26 días calendario.	Poblacion del Municipio.	Arq. Jose Roberto Roque Guzman.	Ing. Martha Aida Barahona Lara.	Ing. Zoinia Suarez.	30% de Anticipo y el resto por pagos mensuales	<b>ANTICIPO \$ 30.271.66.</b> <b>Estimacion N° 1 \$ 11.028.38</b> <b>Estimacion N° 2 \$11.969.83</b> <b>Estimacion N° 3 \$1,367.47</b>	Garantía de Mantenimiento de Oferta, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Inversión de Anticipo, Garantía de Responsabilidad Civil, Garantía de Buena Obra	Proyecto Finalizado.	<b>100.00%</b>
2	117/2015	CONSTRUCCION DE SALA DE AUDIENCIAS PARA EL JUZGADO DE PAZ DE EREGUAYQUIN, USULUTAN.	Barrio El Centro, Ereguayquin, Usulután.	\$ 151.576.32	120 días calendario. Prorroga N°1 por 76 días calendario.	Poblacion del Municipio.	DEPROIN, S.A. DE C.V.	Ing. Ana Gladis Delgado Rivas.	Ing. Zoinia Suarez.	30% de Anticipo y el resto por pagos mensuales	<b>ANTICIPO \$45.939.06.</b> <b>Estimacion N° 1 \$16.946.17</b> <b>Estimacion N° 2 \$11.951.04</b> <b>Estimacion N° 3 \$10.245.91</b> <b>Estimacion N° 4 \$22.812.52</b> <b>Estimacion N° 5 \$ 26.702.73</b> <b>Estimacion 5-A \$342.30</b> <b>Estimacion 5-B \$ 48.18.</b>	Garantía de Mantenimiento de Oferta, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Inversión de Anticipo, Garantía de Responsabilidad Civil, Garantía de Buena Obra	Proyecto Finalizado.	<b>100.00%</b>
3	118/2015	CONSTRUCCION CLINICA EMPRESARIAL DE SAN MIGUEL.	7a Calle Poniente N° 507, San Miguel.	\$ 113.627.28	150 días calendario.	Empleados de Organo Judicial.	PROSERCON, S.A. DE C.V.	Arq. Mabel Antonia de Posada.	Tec. David Amilcar Martinez.	30% de Anticipo y el resto por pagos mensuales	<b>ANTICIPO \$34.625.39.</b> <b>Estimacion N° 1 \$ 5,464.55.</b> <b>Estimacion N° 2 \$17,216.05.</b> <b>Estimacion N° 3 \$ 12,347.39</b> <b>Estimacion N° 4 \$30,586.80</b> <b>Estimacion N° 5 \$2,966.58</b> <b>Estimacion N° 1 OCA N° 1 \$ 10,420.52</b>	Garantía de Mantenimiento de Oferta, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Inversión de Anticipo, Garantía de Responsabilidad Civil, Garantía de Buena Obra	Proyecto Finalizado.	<b>100.00%</b>

4	136/2015	CONSTRUCCION DE AREA DE INGESTA DE ALIMENTOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CSJ.	Diagonal Universitaria v Final 17 Calle Poniente, San Salvador.	\$ 96,425.07	120 dias calendario. Prorroga por 10 dias calendario.	Empleados del Organo Judicial.	Constructora Bernard, R.C., S.A. DE C.V.	Ing. Carlos Mauricio Arana.	Tec. David Amicar Martinez.	30% de Anticipo y el resto por pagos mensuales	<b>ANTICIPO \$ 29,970.18.</b> <b>Estimacion N° 1 \$2,742.46.</b> <b>Estimacion N°2 \$ 10,950.97.</b> <b>Estimacion N° 3 \$ 17,123.80</b> <b>Estimacion N° 4 \$19,548.98</b>	Garantía de Mantenimiento de Oferta, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Inversión de Anticipo, Garantía de Responsabilidad Civil, Garantía de Buena Obra	Proyecto Finalizado.	<b>100.00%</b>
<b>PROYECTOS POR LIBRE GESTION.</b>														
1		Cambio de Techo y Trabajos Complementarios ene le Juzgado de paz de San Francisco Morazan, Chalatenango.	Barrio el Centro, San Francisco Morazan.	\$7,207.86	30 DIAS CALENDARIO	Empleados del Organo Judicial.	GW INVERSIONES, S.A. DE C.V.	ING. CARLOS MAURICIO ARANA.	NO APLICA.	UN SOLO PAGO.			SOLICITUD DE PRORROGA POR 8 DIAS CALENDARIO.	<b>100.00%</b>