

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2026.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: Arq. Cecilia Medrano de Vides

PROYECTOS EN EJECUCIÓN A TRAVES DE CONTRATOS

No.	No. Contrato.	Descripción	Ubicación	Costo Total en dólares de los EE.UU.	Tiempo de Ejecución	Beneficiarios	Empresa Ejecutora	Nombre del Supervisor de Obra Civil	Nombre del Supervisor de Obra Eléctrica	Forma de Pago	Desembolsos	Garantías	Modificaciones	% DE AVANCE
1	128/2023	CONSTRUCCION DEL CENTRO JUDICIAL EN EL MUNICIPIO DE USULUTAN, DEPARTAMENTO DE USULUTAN. CODIGO SIIP N° 6632.	CALLE ANTIGUA A SANTA MARIA Y AVENIDA LAS YEGUAS, COLONIA SAN MARTIN, MUNICIPIO DE USULUTAN, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.	\$27,446,376.58	1080 Dias Calendario	Usuarios y Empleados de la CSJ.	UDP CONAME.	SUPERVISION EXTERNA	SUPERVISION EXTERNA	15% de Anticipo y el resto por estimaciones mensuales	Anticipo \$ 4,116,956.49 Estimacion N°1 \$399,232.29, Estimacion N° 2 \$44,175.13 Estimacion N° 3 \$294,151.66 Estimacion N° 5 \$ 200,805.12 Estimacion N° 6 \$ 85,842.58 N°4 \$43,609.68 Estimacion N° 7 \$168,367.32 Estimacion N° 8 \$ 164,483.00 Estimacion N° 9 \$65,369.59 Estimacion N° 10 \$ 259,638.07. Estimacion N°11 \$ 26,130.09 Estimacion N° 12 \$ 142,973.31 Estimacion N° 13 \$69,121.51 Estimacion N° 14 \$ 89,493.08 Estimacion N° 15 \$ 6,167.36 Estimacion N° 16 \$ 43,186.95.	Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Inversión de Anticipo, Garantía de Responsabilidad Civil.	Se encuentra en proceso administrativo de extincion de contrato	6.0%
2	15/2024	CONSTRUCCION DEL CENTRO JUDICIAL EN EL MUNICIPIO DE USULUTAN, DEPARTAMENTO DE USULUTAN. CODIGO SIIP N° 6632. SUPERVISION EXTERNA.	CALLE ANTIGUA A SANTA MARIA Y AVENIDA LAS YEGUAS, COLONIA SAN MARTIN, MUNICIPIO DE USULUTAN, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.	\$1,234,308.04	1110 dias calendario.	Usuarios y Empleados de la CSJ.	CONSULTA, S.A. DE C.V.			Pago por avance fisico de la obra.	Estimacion N° 1 \$ 18,514.62 Estimacion N°2 \$ 3,456.00 Estimacion N°3 \$ 4,566.94 Estimacion N° 4 \$ 3,085.77 Estimacion N° 5 \$ 10,738.48 Estimacion N° 6 \$ 5,430.96 Estimacion N° 7 \$ 3,579.49 Estimacion N° 8 \$ 5,554.39 Estimacion N°9 \$ 6,788.69. Estimacion N° 10 \$ 1,851.46 Estimacion N° 11 \$ 10,491.62. Estimacion N° 12 \$ 3,826.35 Estimacion N° 13 \$ 1,481.17 Estimacion N° 14 \$ 2,098.32 Estimacion N° 15 \$ 1,851.46	Garantía de Cumplimiento de Contrato,	Se encuentra en proceso administrativo de extincion de contrato	6.0%

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2026.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: Arq. Cecilia Medrano de Vides

PROYECTOS EN EJECUCIÓN A TRAVES DE CONTRATOS

No.	No. Contrato.	Descripción	Ubicación	Costo Total en dólares de los EE.UU.	Tiempo de Ejecución	Beneficiarios	Empresa Ejecutora	Nombre del Supervisor de Obra Civil	Nombre del Supervisor de Obra Eléctrica	Forma de Pago	Desembolsos	Garantías	Modificaciones	% DE AVANCE
3	154/2023	CONSTRUCCION DE EDIFICACION PARA ESTACIONAMIENTO EN EL EDIFICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y JURIDICAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SAN SALVADOR. CODIGO SIIP N° 8127.	Diagonal Universitaria y Final 17 Calle Poniente, San Salvador.	\$16,882,509.88	450 dias calendario.	Usuarios y Empleados de la CSJ.	UDP CONSORCIO CIVIL.	ING. JULIO CESAR CACERES.	ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ.	30% de Anticipo y el resto por estimaciones mensuales	Anticipo \$ 4,809,075.01 Estimacion N°1 \$ 267,973.75 Estimacion N°2 \$72,397.21 Estimacion N° 3 \$94,565.29 Estimacion N° 4 \$ 231,712.40 Estimacion N° 5 \$ 402,663.63 Estimacion N° 6 \$ 162,198.68 Estimacion N°7 \$201,520.98 Estimacion N°8 \$390,335.19 Estimacion N° 9 \$ 165,253.48 Estimacion N° 10 \$ 62,018.64 Estimacion N° 11 \$ 26,574.13. Estimacion N° 12 \$ 447,235.50 Estimacion N° 13 \$ 100,678.20 Estimacion N° 14 \$ 377,269.32 Estimacion N° 15 \$ 415,474.97 Estimacion N° 16 \$ 625,415.05 Estimacion N° 17 \$ 215,125.07 Estimacion N° 18 \$ 192,776.73 Estimacion N° 19 \$67,671.45. Estimacion N° 20 \$ 13,907.27 Estimacion N° 21 \$ 434,970.04 Estimacion N° 22 \$ 61,286.33 Estimacion N°2 OC \$167,790.53	Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Inversión de Anticipo, Garantía de Responsabilidad Civil.	Proyecto en ejecucion.	37.0%
4	112/2024	REMODELACION, AMPLIACION Y MEJORAS PARA REDISTRIBUCION DE AREAS DE PRIMER NIVEL Y CONSTRUCCION DEL SEGUNDO NIVEL, CONFORMACION DE SALA DE AUDIENCIAS EN JUZGADO DE PAZ DE INTIPUCA, DEPARTAMENTO DE LA UNION.CODIGO SIIP N° 8503.	2a Calle Poniente, Barrio El Centro, Intipuca, La Union.	\$219,448.24	210 dias calendario.	Usuarios y Empleados de la CSJ.	A. P. & G, CONSTRUCTORES , S.A. DE C.V.	ING. MARTHA AIDA BARAHONA LARA	ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ.	30% de Anticipo y el resto por estimaciones mensuales	Anticipo \$ 65,834.47 Estimacion N°1 \$43,446.94 Estimacion N°2 \$16,486.30 Estimacion N° 3 \$ 55,950.79 Estimacion N°4 (MOD) \$ 13,105.48 Estimacion N°4 269.59	Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Inversión de Anticipo, Garantía de Responsabilidad Civil.	En proceso de liquidacion.	100.0%
5	113/2024	REMODELACION, AMPLIACION Y MEJORAS PARA REDISTRIBUCION DE AREAS DE PRIMER NIVEL Y CONSTRUCCION DEL SEGUNDO NIVEL, CONFORMACION DE SALA DE AUDIENCIAS EN JUZGADO DE PAZ DE ANAMOROS, DEPARTAMENTO DE LA UNION.CODIGO SIIP N° 8503.	Barrio El Centro, Anamoros, La Union.	\$300,448.24	211 dias calendario.	Usuarios y Empleados de la CSJ.	A. P. & G, CONSTRUCTORES , S.A. DE C.V.	ING. ERICK DEL CARMEN LAINEZ.	ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ.	30% de Anticipo y el resto por estimaciones mensuales	Anticipo\$ 90,134.47 Estimacion N°1 \$ 29,716.48 Estimacion N°2 \$ 162,603.31 Estimacion N° 3 \$ 32,187.67	Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Inversión de Anticipo, Garantía de Responsabilidad Civil.	En proceso de liquidacion.	100.0%

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2026.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: Arq. Cecilia Medrano de Vides

PROYECTOS EN EJECUCIÓN A TRAVES DE CONTRATOS

No.	No. Contrato.	Descripción	Ubicación	Costo Total en dólares de los EE.UU.	Tiempo de Ejecución	Beneficiarios	Empresa Ejecutora	Nombre del Supervisor de Obra Civil	Nombre del Supervisor de Obra Eléctrica	Forma de Pago	Desembolsos	Garantías	Modificaciones	% DE AVANCE
6	110/2024	CONSTRUCCION DE CENTRO JUDICIAL EN EL MUNICIPIO DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO. CODIGO SIIP N° 6630.	Calle salida a Las Vueltas y Los Ranchos.	\$24,995,963.42	900 días calendario.	Usuarios y Empleados de la CSJ.	UDP CONAME	SUPERVISION EXTERNA	SUPERVISION EXTERNA	16.5 % de Anticipo y el resto por estimaciones mensuales	Anticipo\$ 4,124,333.96 Estimacion N°1 \$ 344,406.25	Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Inversión de Anticipo, Garantía de Responsabilidad Civil.	Se encuentra en proceso de caducidad del contrato	1.5%
7	119/2024	CONSULTORIA DE SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO JUDICIAL EN EL MUNICIPIO DE CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO. CODIGO SIIP N° 6630.	Calle salida a Las Vueltas y Los Ranchos.	\$930,000.00	960 días calendario.	Usuarios y Empleados de la CSJ.	ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES, S.A. DE C.V.					Garantía de Cumplimiento de Contrato,	Suspension provisional del contrato	1.5%
8	149/2024	CONSTRUCCION DE COMPLEJO PARA GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS DEL ÓRGANO JUDICIAL, DISTRITO DE TECOLUCA, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE (CONSULTORIA DE DISEÑO). CODIGO SIIP N° 8515.	Segunda Avenida Nortey quinta calle oriente, Barrio El Calvario, Distrito de Tecoluca, Departamento de San Vicente.	\$364,068.00	210 días calendario.	Empleados de la CSJ.	LEONEL AVILES, S.A. DE C.V.	ARQ. EDGAR ALEXANDER MARTINEZ LUNA.	N/A	Estimaciones por etapas.	1 Etapa \$ 36,406.80 2 Etapa \$ 72,813.60 3 Etapa \$145,627.20 4 Etapa \$ 36,406.80.	Garantía de Cumplimiento de Contrato,	Proyecto en ejecucion.	70.0%
9	09/2025	CONSTRUCCION DE CENTRO JUDICIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, CODIGO SIIP N° 6703.	Calle a Suchitoto y Pasaje N°6, San Martin.	\$3,499,489.14	365 días calendario.	Usuarios y Empleados de la CSJ.	WALTERVENEZ, S.A. DE C.V.	ING. MAURICIO JOSE DIAZ GALLEGOS.	ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ.	30% de Anticipo y el resto por estimaciones mensuales	Anticipo\$ 1,049,846.74 Estimacion N°1 \$ 9,441.63 Estimacion N°2 \$ 56,156.44 Estimacion N° 3 \$ 25,570.80 Estimacion N°4, \$73,393.56. Estimacion N° 5 \$107,144.65, Estimacion N° 6 \$ 112,354.66	Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Inversión de Anticipo, Garantía de Responsabilidad Civil.	Proyecto en ejecucion.	21.0%

