

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: Ing. Williams Torres

PROYECTOS EN EJECUCIÓN A TRAVÉS DE CONTRATOS

No.	No. Cnto.	Descripción	Ubicación	Costo Total en dólares de los EE.UU.	Tiempo de Ejecución	Beneficiarios	Empresa Ejecutora	Nombre del Supervisor de Obra Civil	Nombre del Supervisor de Obra Eléctrica	Forma de Pago	Desembolsos	Garantias	Modificaciones	% DE AVANCE
1	133/2012	Construcción del Centro Judicial integrado de Segunda Instancia de San Salvador (Proyecto Código SIIP 4344) (CONSTRUCCION)	Diagonal Universitaria y Pasaje Palomo	\$26,357,447.15 a través de Resolución Modificativa aumenta a \$30,372,673.83	900 DIAS, EXISTE UNA PRORROGA DE 130 DIAS POR LO QUE AHORA SON 1030 DIAS.	Población usuaria a nivel nacional	INGENIERIA INTEGRADA DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	SUPERVISIO N EXTERNA	SUPERVISIO N EXTERNA	30% de Anticipo y el resto por estimaciones mensuales	ANTICIPO \$7,907,234.15 ESTIMACION 1 \$ 9,558.28 ESTIMACION 2 \$ 2,401.78 Estimación 3 \$1,500.38 Estimación 4 \$ 21,301.69 Estimación 5 \$ 33,504.81 Estimación 6 \$19,531.96 Estimación 7 \$10,470.71 Estimación 8 \$7,785.71 Estimación 1 OCA 1 \$346,354.83 Estimación 2 OCA 1 \$362,269.91 Estimación 3 OCA 1 \$325,917.89 Estimación 4 OCA 1 \$329,555.89 Estimación 5 OCA 1 \$790,593.05 Estimación 6 OCA 1 \$499,091.68 Estimación 7 OCA 1 \$279,528.11 Estimación 9 \$330,288.57 Estimación 8 OCA 1 288,396.86 Estimación 9 OCA 1 \$ 186,443.80 Estimación 10 \$383,204.11 Estimación 10 OCA 1 \$89,870.26 Estimación 11 \$ 337,388.75 Estimación 12 \$270,097.56 Estimación 11 OCA 1 \$128,799.64 Estimación 13 \$301,430.15 Estimación 14 \$265,328.24 Estimación 15 \$293,638.80 Estimación 16 \$213,893.93 Estimación 17 \$200,1255.15. Estimacion 18 \$343,651.97. Estimacion 19 \$438,557.14. Estimacion 20 \$253,508.72. Estimacion 21 \$405,350.08. Estimacion 22 \$210,896.08. Estimacion 23 \$198,636.41. Estimacion 24 \$76,350.66. Estimacion 25 \$300,696.71. Estimacion 26 \$ 206,284.15.	Garantía de Mantenimiento de Oferta, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Inversión de Anticipo, Garantía de Responsabilidad Civil, Garantía de Buena Obra	ESTOS PROYECTOS RELACIONAN DOS CONTRATOS DE FORMA PARALELA, EL CONTRATO DE SUPERVISION EXTERNA (01/2013), EL CUAL EVALÚA SU AVANCE FISICO MENSUAL DE FORMA CONSTANTE, SIN DEPENDER DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, YA QUE LA FORMA DE CONTRATO ES POR TIEMPO, LO QUE SIGNIFICA QUE EL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO AVANZA DE FORMA CONSTANTE Y MUCHO MAS RAPIDO QUE EL AVANCE DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (133/2012), EL CUAL DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR LO QUE CUALQUIER AUMENTO DE OBRA PROVOCA UN RETROCESO EN LA MEDICIÓN DEL AVANCE FISICO, YA QUE LA OBRA RESTANTE POR EJECUTAR AUMENTA CON RESPECTO A LA OBRA ORIGINAL. EN CONCLUSIÓN PODEMOS DECIR	26.0%

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: Ing. Williams Torres

PROYECTOS EN EJECUCIÓN A TRAVÉS DE CONTRATOS

No.	No. Cnto.	Descripción	Ubicación	Costo Total en dólares de los EE.UU.	Tiempo de Ejecución	Beneficiarios	Empresa Ejecutora	Nombre del Supervisor de Obra Civil	Nombre del Supervisor de Obra Eléctrica	Forma de Pago	Desembolsos	Garantías	Modificaciones	% DE AVANCE
2	01/2013	Construcción del Centro Judicial integrado de Segunda Instancia de San Salvador (Proyecto Código SIIP 4344) (SUPERVISION)	Diagonal Universitaria y Pasaje Palomo	1257718.48 a través de Resolución Modificativa aumenta a \$1,409,572.05	32 MESES EXISTE UNA PRORROGA DE 116 DIAS POR LO QUE AHORA SON 35 MESES Y 26 DIAS	Población usuaria a nivel nacional	CONSULTA,S.A.D E C.V.	SUPERVISIO N EXTERNA	SUPERVISIO N EXTERNA	30% de Anticipo y el resto por pagos mensuales	Anticipo \$ 125,771.85 Primer Pago \$28,907.23 Segundo Pago \$28,907.23 Tercer Pago \$ 28,907.23 Cuarto Pago \$28,907.23 Quinto Pago \$28,907.23 Sexto Pago \$ 28,907.23 Séptimo Pago \$ 28,907.23 Octavo Pago \$ 28,907.23 Noveno Pago \$ 28,907.23 Decimo Pago \$ 28,907.23 Decimo Primer Pago \$ 28,907.23 Decimo Segundo Pago \$ 28,907.23 Decimo Tercer Pago \$ 28,907.23 Decimo Cuarto Pago \$ 38,035.88 Decimo Quinto Pago \$ 38,542.98 Decimo Sexto Pago \$38,542.98 Decimo Séptimo Pago \$38,542.98 Decimo Octavo Pago \$38,542.98 Decimo Noveno Pago \$38,542.98 Vigésimo Pago \$38,542.98 Vigésimo primer Pago \$38,542.98 Vigésimo Segundo Pago \$38,542.98 Vigésimo Tercer Pago \$38,542.98 Vigésimo Cuarto Pago \$38,542.98 Vigésimo Quinto Pago \$38,542.98 Vigésimo Sexto Pago \$38,542.98 Vigésimo Séptimo Pago \$38,542.98 Vigésimo Octavo Pago \$38,542.98 Vigésimo Noveno Pago \$38,542.98 Trigesimo Pago \$38,542.98 Trigesimo Primero Pago \$38,542.98 Trigesimo Segundo pago \$38,542.98 Trigesimo Tercero pago \$ 35,239.36. trigesimo Cuarto pago \$35,239.36.	Garantía de Mantenimiento de Oferta, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Inversión de Anticipo, Garantía de Responsabilidad Civil, Garantía de Buena Obra	QU EL AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN EXTERNA (01/2013) ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL AL TIEMPO, ES DECIR A MAYOR TIEMPO TRANSCURRIDO MAYOR AVANCE FÍSICO, MIENTRAS QUE EL AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, ES INVERSAMENTE PROPORCIONAL AL VOLUMEN DE OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR, ES DECIR AL EXISTIR AUMENTO DE OBRA POR MEDIO DE ORDEN DE CAMBIO, DISMINUYE EL AVANCE FÍSICO.TOMANDO EN CUENTA QUE EN DICIEMBRE DE 2013, SE AUTORIZÓ UNA ORDEN DE CAMBIO Y UNA PRORROGA DE 130 DÍAS AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (133/2012), ESTO REPRESENTÓ UNA DISMINUCIÓN DEL AVANCE FÍSICO QUE POSEÍA EL PROYECTO ANTERIORMENTE, Y ADEMÁS PROVOCÓ UNA DIFERENCIA MAYOR ENTRE LOS AVANCES FÍSICOS DE AMBOS PROYECTOS.	94.81%

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: Ing. Williams Torres

PROYECTOS EN EJECUCIÓN A TRAVÉS DE CONTRATOS

No.	No. Cnto.	Descripción	Ubicación	Costo Total en dólares de los EE.UU.	Tiempo de Ejecución	Beneficiarios	Empresa Ejecutora	Nombre del Supervisor de Obra Civil	Nombre del Supervisor de Obra Eléctrica	Forma de Pago	Desembolsos	Garantías	Modificaciones	% DE AVANCE
3	82/2013	CONSTRUCCION CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE SANTA TECLA	Parque Residencial Primavera I, Carretera a Santa Tecla, Municipio de Santa Tecla, La Libertad	\$ 29584,423.24	900 DIAS CALENDARIO	Población del Municipio	INVERSIONES OMNI, S.A. DE C.V.	Roberto Salazar y Asociados Ingenieros Consultores, S.A. de C.V.		SUPERVISIO N EXTERNA	30% de anticipo, el resto por estimaciones	Garantía de Mantenimiento de Oferta, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Inversión de Anticipo, Garantía de Responsabilidad Civil, Garantía de Buena Obra	NINGUNA	89%

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: Ing. Williams Torres

PROYECTOS EN EJECUCIÓN A TRAVÉS DE CONTRATOS

No.	No. Cnto.	Descripción	Ubicación	Costo Total en dólares de los EE.UU.	Tiempo de Ejecución	Beneficiarios	Empresa Ejecutora	Nombre del Supervisor de Obra Civil	Nombre del Supervisor de Obra Eléctrica	Forma de Pago	Desembolsos	Garantias	Modificaciones	% DE AVANCE
4	87/2014	CONSULTORIA DE SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE SANTA TECLA	Parque Residencial Primavera I, Carretera a Santa Tecla, Municipio de Santa Tecla, La Libertad	\$ 971,591.36	32 MESES	Población del Municipio	Roberto Salazar y Asociados Ingenieros Consultores, S.A. de C.V.	Arq. Rafael Claros	SUPERVISIO N EXTERNA	10% de anticipo, el resto por estimaciones	ANTICIPO \$97,159.14 Pago 1 \$22,330.93 Pago 2 \$22,330.93 Pago 3 \$22,330.93 Pago 4 \$22,330.93 Pago 5 \$22,330.93 Pago 6 \$22,330.93 Pago 7 \$22,330.93 Pago 8 \$22,330.93 Pago 9 \$22,330.93 Pago 10 \$22,330.93 Pago 11 \$22,330.93 Pago 12 \$22,330.93 Pago 13 \$22,330.93 Pago 14 \$29,382.75 Pago 15 \$29,774.57 Pago 16 \$ 29,774.57 Pago 17 \$ 29,774.57 Pago 18 \$ 29,774.57 Pago 19 \$29,774.57 Pago 20 \$ 29,774.57 Pago 21 \$29,774.57 . Pago 22\$ 29,774.57. Pago 23 \$29,774.57 . Pago 24 \$29,774.57. Pago 25 \$ 29,774.57. Pago 26 \$ 29,774.57. Pago 27 \$ 29,774.57. Pago 28 \$29,774.57. Pago 29 \$29,774.57	Garantía de Mantenimiento de Oferta, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Inversión de Anticipo, Garantía de Responsabilidad Civil, Garantía de Buena Obra	NINGUNA	84.370%

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: Ing. Williams Torres

PROYECTOS EN EJECUCIÓN A TRAVÉS DE CONTRATOS

No.	No. Cnto.	Descripción	Ubicación	Costo Total en dólares de los EE.UU.	Tiempo de Ejecución	Beneficiarios	Empresa Ejecutora	Nombre del Supervisor de Obra Civil	Nombre del Supervisor de Obra Eléctrica	Forma de Pago	Desembolsos	Garantias	Modificaciones	% DE AVANCE
5	89/2011	CONSULTORIA DE DISEÑO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO O ANEXO AL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO PENAL, Dr. "Isidro Menéndez", SAN SALVADOR	Boulevard Tutunichapa, San Salvador	\$ 295,677.16	662 días calendario, incluye prórroga #1 por 21 días calendario a la etapa 1, prórroga #2 por 183 días calendario a la etapa V, prórroga #3 por 182 días calendario a la etapa V y prórroga #4 por 126 días calendario. Prorroga N° 5 por 180 días calendario. Prorroga N° 6 por 180 días calendario.	Población del Municipio	AICA, S.A. DE C.V.	Ing. Roberto Lemus Chacón	N/A	30% de anticipo, el resto por etapas	ANTICIPO \$23,654.18	Garantía de Mantenimiento de Oferta, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Inversión de Anticipo, Garantía de Responsabilidad Civil, Garantía de Buena Obra	5A. Etapa. Este proyecto se encuentra en trato directo por requerimiento del contratista.	95%
6	117/2015	CONSTRUCCION DE SALA DE AUDIENCIAS PARA EL JUZGADO DE PAZ DE EREGUAYQUIN, USULUTAN.	Barrio El Centro, Ereguayquin, Usulután.	\$ 153,130.19	120 días calendario.	Poblacion del Municipio.	DEPROIN, S.A. DE C.V.	Ing. Ana Gladis Delgado Rivas.	Ing. Zoinia Suarez.	30% de Anticipo y el resto por pagos mensuales	ANTICIPO \$45,939.06	Garantía de Mantenimiento de Oferta, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Inversión de Anticipo, Garantía de Responsabilidad Civil, Garantía de Buena Obra	Proyecto en ejecución se dio la Orden de Inicio el día 14/03/16.	
7	118/2015	CONSTRUCCION CLINICA EMPRESARIAL DE SAN MIGUEL.	7a Calle Poniente N° 507, San Miguel.	\$ 115,417.95	150 días calendario.	Empleasos de Organó Judicial.	PROSERCON, S.A. DE C.V.	Arq. Mabel Antonia de Posada.	Tec. David Amilcar Martínez.	30% de Anticipo y el resto por pagos mensuales	ANTICIPO \$34,625.39	Garantía de Mantenimiento de Oferta, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Inversión de Anticipo, Garantía de Responsabilidad Civil, Garantía de Buena Obra	Proyecto en ejecución se dio la Orden de Inicio el día 15 /03/16.	

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: Ing. Williams Torres

PROYECTOS EN EJECUCIÓN A TRAVÉS DE CONTRATOS

No.	No. Cnto.	Descripción	Ubicación	Costo Total en dólares de los EE.UU.	Tiempo de Ejecución	Beneficiarios	Empresa Ejecutora	Nombre del Supervisor de Obra Civil	Nombre del Supervisor de Obra Eléctrica	Forma de Pago	Desembolsos	Garantias	Modificaciones	% DE AVANCE
8	119/2015	CONSTRUCCION DE SALA DE AUDIENCIAS PARA EL JUZGADO DE PAZ DE SAN JOSE VILLANUEVA, LA LIBERTAD.	Primera calle Poniente, Barrio El Centro, San Jose Villanueva, La Libertad.	\$ 100,905.54	120 dias calendario.	Poblacion del Municipio.	Arq. Jose Roberto Roque Guzman.	Ing. Martha Aida Barahona Lara.	Ing. Zoinia Suarez.	30% de Anticipo y el resto por pagos mensuales	ANTICIPO \$ 30,271.66	Garantía de Mantenimiento de Oferta, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Inversión de Anticipo, Garantía de Responsabilidad Civil, Garantía de Buena Obra	Proyecto en ejecución se dio la Orden de Inicio el día 30 /03/16.	
9	136/2015	CONSTRUCCION DE AREA DE INGESTA DE ALIMENTOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CSJ.	Diagonal Universitaria y Final 17 Calle Poniente, San Salvador.	\$ 99,900.60	120 dias calendario.	Empleados del Organo Judicial.	Constructora Bernard, R.C. , S.A. DE C.V.	Ing. Carlos Mauricio Arana.	Tec. David Amilcar Martinez.	30% de Anticipo y el resto por pagos mensuales	ANTICIPO \$ 29,970.18	Garantía de Mantenimiento de Oferta, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Inversión de Anticipo, Garantía de Responsabilidad Civil, Garantía de Buena Obra	Proyecto en ejecución se dio la Orden de Inicio el día 14/03/16.	