

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: Ing. Mario Edgardo Mancía Deras.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN A TRAVÉS DE CONTRATOS

No.	No. Contrato.	Descripción	Ubicación	Costo Total en dólares de los EE.UU.	Tiempo de Ejecución	Beneficiarios	Empresa Ejecutora	Nombre del Supervisor de Obra Civil	Nombre del Supervisor de Obra Eléctrica	Forma de Pago	Desembolsos	Garantías	Modificaciones	% DE AVANCE
1	89/2011	CONSULTORIA DE DISEÑO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO ANEXO AL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO PENAL, Dr. "Isidro Menéndez", SAN SALVADOR	Boulevard Tutunichapa, San Salvador	\$295,677.16	662 días calendario, incluye prórroga #1 por 21 días calendario a la etapa 1, prórroga #2 por 183 días calendario a la etapa V, prórroga #3 por 182 días calendario a la etapa V y prórroga #4 por 126 días calendario. Prorroga N° 5 por 180 días calendario. Prorroga N° 6 por 180 días calendario.	Usuarios y Empleados de la CSJ. 1500	AICA, S.A. DE C.V.	Ing. Roberto Lemus Chacón	N/A	30% de anticipo, el resto por etapas	PENDIENTE EL PAGO DE LA 5 ETAPA POR UN MONTO DE \$29,567.72	Garantía de Mantenimiento de Oferta, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Inversión de Anticipo, Garantía de Responsabilidad Civil, Garantía de Buena Obra	En proceso de caducidad del Contrato.	95%
2	28/2021	CONSTRUCCION E INSTALACION DE GRADAS DE EMERGENCIA EN CENTRO JUDICIAL INTEGRADO DE CIUDAD DELGADO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.	Avenida Juan Bertis, Ciudad Delgado.	\$179,681.47	255 días calendario.	Usuarios y Empleados de la CSJ. 700	RC CONOCIV, S.A. DE C.V.	Ing. Jose Alberto Chia.	N/A	30% de Anticipo y el resto por estimaciones mensuales	Anticipo \$53,904.44 \$5,774.74, Estimacion N° 1 \$18,978.65, Estimacion N° 2 \$30,328.10, Estimacion N° 3 \$30,328.10.	Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Inversión de Anticipo, Garantía de Responsabilidad Civil.	Proyecto finalizado en proceso de liquidación.	100.0%
3	44835	CONSTRUCCION DE BODEGAS PARA ARCHIVO JUDICIAL PARACENTRAL, MUNICIPIO DE TECOLUCA, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.	Municipio de Tecoluca.	\$789,319.58	240 días calendario.	Corte Suprema de Justicia.	UNION CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Ing. Ana Gladis Delgado	Tec. David Chavez y Cesara Carcamo.	30% de Anticipo y el resto por estimaciones mensuales	Anticipo \$236,795.67 \$62,149.52, Estimacion N° 1 \$69,867.70, Estimacion N° 2 \$69,867.70.	Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Inversión de Anticipo, Garantía de Responsabilidad Civil.	Proyecto en Ejecucion.	55.0%
4	139/2021	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN BOVEDA ARENAL TUTUNICHAPA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.	Boulevard Tutunichapa, San Salvador	\$1,200,620.67	240 días calendario.	Taller de la CSJ.	PROYECTOS MODULARES, S.A. DE C.V.	Ing. Martha Aida Barahona Lara.	N/A	30% de Anticipo y el resto por estimaciones mensuales	Anticipo \$360,186.20.	Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Inversión de Anticipo, Garantía de Responsabilidad Civil.	Proyecto finalizado en proceso de liquidación.	100.0%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

PROYECTOS A TRAVÉS DE LIBRE GESTIÓN

LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA: Ing. Mario Edgardo Mancía Deras.

PROYECTOS EN EJECUCIÓN A TRAVÉS DE CONTRATOS

No.	No. Contrato.	Descripción	Ubicación	Costo Total en dólares de los EE.UU.	Tiempo de Ejecución	Beneficiarios	Empresa Ejecutora	Nombre del Supervisor de Obra Civil	Nombre del Supervisor de Obra Eléctrica	Forma de Pago	Desembolsos	Garantías	Modificaciones	% DE AVANCE
1	40315	Ampliación de Sala de Audiencias, Ingesta de Alimentos, servicios sanitarios para público en Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, La Paz.	Calle Principal al Llano N°29, San Luis La Herradura.	\$86,774.05	90 días calendario	Usuarios y Empleados de la CSJ 25000	G & G CONSTRUELECTRIC, S.A. DE C.V.	Ing. Ana Gladis Delgado Rivas.	N/A	Anticipo y estimaciones.	Anticipo \$ 26,032.22	Garantía de Cumplimiento de Contrato y Garantía de Buena Obra.	Proyecto en ejecución.	95.0%
2	OC 40,613	Remodelación de baterías de servicios sanitarios para readecuarlos a uso de personas con discapacidad en Centro Judicial Dr. Reynaldo Galindo Pohl, municipio y departamento de Sonsonate	Urbanización Tatota, Km 66 1/2, Canton Las Delicias.	\$16,969.81	30 días calendario.	Empleados y usuarios.	RT INGENIEROS, S.A. DEC.V	Ing. Mauricio Jose Diaz Gallegos.	N/A	Un solo pago.		Garantía de Buena Obra.	Proyecto en ejecución.	70.0%
3	OC 40,699	Mejoras en la seguridad del tapial perimetral en el Juzgado de Paz del Municipio de San Dionisio, Departamento de Usulután.	Barrio El Centro frente a Iglesia Parroquial.	\$11,144.75	50 días calendario	Empleados del Juzgado de Paz.	INNOVACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Arq. Mabel Antonia Reina de Posada.	N/A	Un solo pago.		Garantía de Buena Obra.	Proyecto en ejecución.	5.0%
4	OC 40601	Mejoras en la seguridad de tapial perimetral en el Centro Judicial del Municipio de Santiago de María, Departamento de Usulután.	8 Avenida Sur y Calle Bolívar.	\$62,001.64	90 días calendario	Empleados del Centro Judicial de Santiago de María.	GC INVERSIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	Ing. Jose Alberto Chia Valenzuela	N/A	Un solo pago.		Garantía de Buena Obra.	Proyecto en ejecución.	25.0%
5	OC 40,610	Construcción de servicios sanitarios para personas con discapacidad en Juzgado de Paz de San Pedro Nonualco, departamento de La Paz.	Barrio El Centro.	\$9,804.96	30 días calendario.	Usuarios y Empleados de la CSJ 25000	RT INGENIEROS, S.A. DEC.V	Ing. Mauricio Jose Diaz Gallegos.	N/A	Un solo pago.		Garantía de Buena Obra.	Proyecto finalizado en proceso de liquidación.	100.0%