

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
DIRECCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**



**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR  
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA**

**EJERCICIO FINANCIERO FISCAL 2025**

**PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  
DE 2025**



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA****EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA**

La **Unidad Presupuestaria 04-Infraestructura Física**, en el periodo informado, **refleja ejecución comprometida y ejecución Devengada \$11.62 millones de dólares**, equivalente al **20.0%** con respecto a su **asignación votada**; la ejecución del Programa de Inversión Pública (PAIP) 2025 y según la **programación mensual** por parte de la Unidad Responsable de la Ejecución (URI's) para los Proyectos sujetos a Proceso de Licitación y/o Concurso Público, esta se **inició** a partir del mes de **febrero 2025**, por lo que al periodo informado quedo un monto de **\$4.26 millones de dólares** con verificación/certificación presupuestaria para el inicio de procesos de Diseño y Construcción. La situación de la asignación total, se refleja según los proyectos detallados en el cuadro siguiente.



**ÓRGANO JUDICIAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

**ESTADO DE EJECUCIÓN PAIP 2025 (CON PROVISIONES)**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

| CÓDIGO SIIP | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                      | 1                 | 2= (+/-)       | 3= (1+ o -)           | 4                                                  | 5                       | 6                                            | 7                                                | 8                                      | 9=6+7+8         | 10=3-9             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                          | ASIGNACIÓN VOTADA | MODIFICACIONES | ASIGNACIÓN MODIFICADA | LICITACIONES EN TRÁMITE PENDIENTES DE ADJUDICACIÓN | ASIGNACIÓN COMPROMETIDA | ASIGNACIÓN DEVENGADA AL 31 DE DICIEMBRE 2025 | PROVISIÓN DE OFICIO (POR ANTICIPO NO AMORTIZADO) | PROVISIÓN CONTABLE APROBADA POR DGC-MH | EJECUCIÓN TOTAL | SALDO NO UTILIZADO |
| <b>6630</b> | Construcción de Centro Judicial en el Municipio de Chalatenango, Departamento de Chalatenango.(Continuidad).                                                                                             | \$ 8,814,500.00   | \$ -           | \$ 8,814,500.00       | \$ -                                               | \$ 290,000.00           | \$ -                                         | \$ -                                             | \$ 290,000.00                          | \$ 290,000.00   | \$ 8,524,500.00    |
|             | Construcción                                                                                                                                                                                             | \$ 8,500,000.00   | \$ -           | \$ 8,500,000.00       | \$ -                                               | \$ 60,000.00            | \$ -                                         | \$ -                                             | \$ 60,000.00                           | \$ 60,000.00    | \$ 8,440,000.00    |
|             | Supervisión Externa                                                                                                                                                                                      | \$ 314,500.00     | \$ -           | \$ 314,500.00         | \$ -                                               | \$ 230,000.00           | \$ -                                         | \$ -                                             | \$ 230,000.00                          | \$ 230,000.00   | \$ 84,500.00       |
| <b>6631</b> | Construcción del Centro Judicial en Materia Penal, Municipio de Santa Ana, Departamento de Santa Ana. (Inicio de construcción).                                                                          | \$10,370,000.00   | \$ -           | \$10,370,000.00       | \$ -                                               | \$ -                    | \$ -                                         | \$ -                                             |                                        |                 | \$10,370,000.00    |
|             | Construcción                                                                                                                                                                                             | \$10,000,000.00   | \$ -           | \$10,000,000.00       | \$ -                                               | \$ -                    | \$ -                                         | \$ -                                             |                                        |                 | \$10,000,000.00    |
|             | Supervisión Externa                                                                                                                                                                                      | \$ 370,000.00     | \$ -           | \$ 370,000.00         | \$ -                                               | \$ -                    | \$ -                                         | \$ -                                             |                                        |                 | \$ 370,000.00      |
| <b>6632</b> | Construcción de Centro Judicial en el Municipio de Usulután, Departamento de Usulután. (Continuidad).                                                                                                    | \$ 8,814,500.00   | \$ -           | \$ 8,814,500.00       | \$ -                                               | \$ 469,000.00           | \$ -                                         | \$ -                                             | \$ 469,000.00                          | \$ 469,000.00   | \$ 8,345,500.00    |
|             | Construcción                                                                                                                                                                                             | \$ 8,500,000.00   | \$ -           | \$ 8,500,000.00       | \$ -                                               | \$ 450,000.00           | \$ -                                         | \$ -                                             | \$ 450,000.00                          | \$ 450,000.00   | \$ 8,050,000.00    |
|             | Supervisión Externa                                                                                                                                                                                      | \$ 314,500.00     | \$ -           | \$ 314,500.00         | \$ -                                               | \$ 19,000.00            | \$ -                                         | \$ -                                             | \$ 19,000.00                           | \$ 19,000.00    | \$ 295,500.00      |
| <b>6684</b> | Construcción de Centro Judicial en el Municipio y Departamento de Ahuachapán (Inicio de construcción)                                                                                                    | \$ 8,777,665.00   | \$ -           | \$ 8,777,665.00       | \$ -                                               | \$ -                    | \$ -                                         | \$ -                                             | \$ -                                   | \$ -            | \$ 8,777,665.00    |
|             | Construcción                                                                                                                                                                                             | \$ 8,429,495.00   | \$ -           | \$ 8,429,495.00       | \$ -                                               | \$ -                    | \$ -                                         | \$ -                                             | \$ -                                   | \$ -            | \$ 8,429,495.00    |
|             | Supervisión Externa                                                                                                                                                                                      | \$ 348,170.00     | \$ -           | \$ 348,170.00         | \$ -                                               | \$ -                    | \$ -                                         | \$ -                                             | \$ -                                   | \$ -            | \$ 348,170.00      |
| <b>6685</b> | Construcción de Centro Judicial en el Municipio y Departamento de San Miguel. (consultoría de diseño).                                                                                                   | \$ 630,000.00     | \$ -           | \$ 630,000.00         | \$ -                                               | \$ -                    | \$ -                                         | \$ -                                             | \$ -                                   | \$ -            | \$ 630,000.00      |
| <b>6703</b> | Construcción de Centro Judicial en el Municipio de San Martín, Departamento de San Salvador. (Inicio de construcción).                                                                                   | \$ 2,500,000.00   |                | \$ 2,500,000.00       |                                                    | \$ 2,500,000.00         | \$ 9,441.63                                  | \$1,047,014.25                                   | \$ 1,443,544.12                        | \$ 2,500,000.00 | \$ -               |
| <b>7216</b> | Construcción de Almacén Regional Occidental DACI, Archivo Judicial y de Notariado y otras Dependencias del Órgano Judicial, Municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana. (Inicio de construcción) | \$ 2,500,000.00   | \$ -           | \$ 2,500,000.00       | \$ -                                               | \$ -                    | \$ -                                         | \$ -                                             | \$ -                                   | \$ -            | \$ 2,500,000.00    |
| <b>7237</b> | Construcción de Centro de Desarrollo Formativo y Atención Social del personal del Órgano Judicial (Inicio de consultoría de diseño)                                                                      | \$ 530,000.00     | \$ -           | \$ 530,000.00         | \$ -                                               | \$ -                    | \$ -                                         | \$ -                                             | \$ -                                   | \$ -            | \$ 530,000.00      |
| <b>7993</b> | Construcción de Centro Judicial en el municipio de Ilopango, departamento de San Salvador. (Inicio de consultoría de diseño)                                                                             | \$ 450,000.00     | \$ -           | \$ 450,000.00         | \$ 420,000.00                                      | \$ -                    | \$ -                                         | \$ -                                             | \$ -                                   | \$ -            | \$ 450,000.00      |
| <b>8124</b> | Construcción de edificación para estacionamiento en el Edificio de Oficinas Administrativas y Jurídicas de la Corte Suprema de Justicia, San Salvador. (Continuidad construcción)                        | \$ 8,300,005.00   |                | \$ 8,300,005.00       | \$ -                                               | \$ 8,300,005.00         | \$ 405,264.48                                | \$ -                                             | \$ 7,894,740.52                        | \$ 8,300,005.00 | \$ -               |

| CÓDIGO<br>SIIP                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                             | 1                      | 2= (+/-)       | 3= (1+ o -)              | 4                                                           | 5                          | 6                                                        | 7                                                       | 8                                                | 9=6+7+8                | 10=3-9                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                 | ASIGNACIÓN<br>VOTADA   | MODIFICACIONES | ASIGNACIÓN<br>MODIFICADA | LICITACIONES<br>EN TRÁMITE<br>PENDIENTES DE<br>ADJUDICACIÓN | ASIGNACIÓN<br>COMPROMETIDA | ASIGNACIÓN<br>DEVENGADA<br>AL 23 DE<br>DICIEMBRE<br>2025 | PROVISIÓN DE<br>OFICIO (POR<br>ANTIPO NO<br>AMORTIZADO) | PROVISIÓN<br>CONTABLE<br>APROBADA POR<br>DGCG-MH | EJECUCIÓN<br>TOTAL     | SALDO NO<br>UTILIZADO  |
| <b>8299</b>                               | Construcción de pasarela peatonal sobre Diagonal Universitaria para usuarios y empleados del Órgano Judicial, municipio y departamento de San Salvador (Inicio de construcción) | \$ 139,000.00          | \$ -           | \$ 139,000.00            | \$ -                                                        | \$ -                       | \$ -                                                     | \$ -                                                    | \$ -                                             | \$ -                   | \$ 139,000.00          |
| <b>8515</b>                               | Construcción de Complejo para Gestión Documental y Archivos del Órgano Judicial, distrito de Tecoluca, departamento de San Vicente. (Consultoría de diseño)                     | \$ 475,000.00          | \$ -           | \$ 475,000.00            |                                                             | \$ 60,813.60               | \$ -                                                     | \$ -                                                    | \$ 60,813.60                                     | \$ 60,813.60           | \$ 414,186.40          |
| <b>8563</b>                               | Construcción de Bodega para Gestión Documental y Archivos del Órgano Judicial, distrito de Nueva Guadalupe, departamento de San Miguel (Inicio de construcción)                 | \$ 1,150,000.00        | \$ -           | \$ 1,150,000.00          | \$ -                                                        | \$ -                       | \$ -                                                     | \$ -                                                    | \$ -                                             | \$ -                   | \$ 1,150,000.00        |
| <b>8565</b>                               | Ampliación del Centro Judicial "Dr. Reynaldo Galindo Pohl", distrito y departamento de Sonsonate (Inicio de construcción).                                                      | \$ 2,850,000.00        | \$ -           | \$ 2,850,000.00          | \$ 2,850,000.00                                             | \$ -                       | \$ -                                                     | \$ -                                                    | \$ -                                             | \$ -                   | \$ 2,850,000.00        |
| <b>8567</b>                               | Ampliación y mejoramiento del Centro Judicial "Dr. Jorge Alberto Serrano Panameño", distrito de Tejuilla, departamento de Chalatenango (Inicio de consultoría de diseño)        | \$ 415,000.00          | \$ -           | \$ 415,000.00            |                                                             | \$ -                       | \$ -                                                     | \$ -                                                    | \$ -                                             | \$ -                   | \$ 415,000.00          |
| <b>8568</b>                               | Ampliación y mejoramiento del Centro Judicial "Dr. Alonso Reyes Guerra", distrito de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión (Inicio consultoría de diseño)                | \$ 415,000.00          | \$ -           | \$ 415,000.00            |                                                             | \$ -                       | \$ -                                                     | \$ -                                                    | \$ -                                             | \$ -                   | \$ 415,000.00          |
| <b>8675</b>                               | Remodelaciones, ampliaciones y mejoras de la infraestructura institucional del Órgano Judicial a nivel nacional, año 2025. (Obras en Ejecución).                                | \$ 1,012,600.00        | \$ -           | \$ 1,012,600.00          | \$ 994,600.00                                               | \$ -                       | \$ -                                                     | \$ -                                                    | \$ -                                             | \$ -                   | \$ 1,012,600.00        |
| <b>Total 0401-Infraestructura Física:</b> |                                                                                                                                                                                 | <b>\$58,143,270.00</b> | <b>\$ -</b>    | <b>\$58,143,270.00</b>   | <b>\$ 4,264,600.00</b>                                      | <b>\$ 11,619,818.60</b>    | <b>\$ 414,706.11</b>                                     | <b>\$1,047,014.25</b>                                   | <b>\$ 10,158,098.24</b>                          | <b>\$11,619,818.60</b> | <b>\$46,523,451.40</b> |